

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
	<b>1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ</b>									
	<b>1.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ</b>									
1	โครงการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
	<b>1.2แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน</b>									
2	โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ (กองการประปา)	498,000	202,000	-	625,500.00	74,500	/			
3	โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	540,000	-	-	535,500.00	4,500	/			
4	โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน	108,000	-	-	108,000.00		/			
5	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝักอาชีพประชาชน	30,000	-	-	15,480.00	14,520	/			
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว	20,000	-	-	-	20,000	/			ไม่ใช้งบฯ
7	โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล(การเกษตร)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
8	โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ(กองคลัง)	324,000	-	-	324,000.00	-	/			
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (กองช่าง)	324,000	-	-	319,500.00	4,500	/			
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
11	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล1 และส่วนที่กำหนด)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
12	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล11 และส่วนที่กำหนด)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
13	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล12 และส่วนที่กำหนด)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
14	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล13-14-16-21 และส่วนที่กำหนด)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล15 และส่วนที่กำหนด)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
16	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล2,3,4,6 และส่วนที่ กำหนด)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
17	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล5,7,8 และส่วนที่ กำหนด)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
18	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดสถานที่กำจัดขยะ)	108,000	-	-	103,500.00	4,500	/			
19	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
20	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา แม่บ้าน)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
21	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล10 และส่วนที่กำหนด)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
22	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(กองการศึกษา)	324,000	-	-	324,000.00	-	/			
	<b>รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 22 โครงการ</b>	<b>3,577,000</b>	<b>202,000</b>	<b>-</b>	<b>3,651,480.00</b>	<b>127,520</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา</b>									
	<b>2.1 แนวทางการจัดการศึกษา</b>									
1	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	-	-	-	20,000	/			ไม่ใช้งบฯ
3	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	10,000	-	-		10,000			/	
4	โครงการเปิดประตูโลกกว้างแห่งการเรียนรู้	30,000	-	-		30,000	/			ไม่ใช้งบฯ
5	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000	-	-		10,000			/	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์	20,000	-	-		20,000	/			ไม่ใช้งบฯ
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน	15,000	-	-		15,000	/			ไม่ใช้งบฯ
8	โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	-	-		10,000		/		
9	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวัด	788,000	4,000	-	792,000.00	-	/			
	<b>2.2 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ</b>	-	-	-	-	-				
	<b>และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ</b>	-	-	-	-	-				
10	โครงการแข่งขันกีฬา	40,000	200,000	-	201,161.00	38,839	/			
11	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	5,000	-	-	-	5,000		/		
	<b>รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 11 โครงการ</b>	<b>953,000</b>	<b>204,000</b>	<b>-</b>	<b>993,161.00</b>	<b>163,839</b>	<b>7</b>		<b>4</b>	
	<b>3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร</b>									
	<b>3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการ</b>									
	<b>เกษตร</b>									
1	โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	5,000	-	-	-	5,000		/		
	<b>รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 1 โครงการ</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>			<b>1</b>	
	<b>4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกัน</b>									
	<b>ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข</b>									
	<b>4.1 แนวทางการพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้าน</b>									
	<b>คุณธรรม/จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น</b>									
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบ
	<b>4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด</b>									
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด	20,000	-	-	-	20,000	/			ไม่ใช้งบ
	<b>4.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก</b>									
	<b>สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์</b>									
	<b>พัฒนาเด็กเล็ก</b>									
3	เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000	-	-	-	20,000	/			ไม่ใช้งบ
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,728,000	-	134,000	4,280,900.00	313,100	/			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,152,000	-	50,530	1,056,200.00	45,270	/			
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	-	-	5,000.00	7,000	/			
	<b>รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 6 โครงการ</b>	<b>5,937,000</b>	<b>-</b>	<b>184,530</b>	<b>5,342,100.00</b>	<b>410,370</b>	<b>6</b>			
	<b>5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข</b>									
	<b>5.1 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาล</b>									
	<b>การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพ</b>									
	<b>ประชาชน</b>									
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล	68,000	-	15,000	48,762.00	4,238	/			
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	-	-	-	30,000	/			
3	อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ	180,000	-	180,000		-			/	
	<b>รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 3 โครงการ</b>	<b>278,000</b>	<b>-</b>	<b>195,000</b>	<b>48,762.00</b>	<b>34,238</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	
	<b>6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
	<b>6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ทางระบาย</b>									
	<b>น้ำและการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น</b>									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล19 หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	361,000	-	-	355,000.00	6,000	/			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล16 หมู่ที่10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	480,000	-	-	476,000.00	4,000	/			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล2 หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	350,000	-	-	340,000.00	10,000	/			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล12 หมู่ที่15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	364,000	-	-	364,000.00	-	/			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล9(ซอยไปบ้านนายสำ เลียง เฌียงกลาง) หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	-	226,000	-	226,000.00	-	/			ตั้งจ่ายรายการใหม่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ถนนเทศบาล17 บ้านถนนนาง คลาน(ช่วงต่อจากรางระบายน้ำเดิม) หมู่ที่10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	137,000	-	-	137,000.00	-	/			
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล1 (ช่วงปากทางเชื่อมถนน บ้านวัด-เมืองคง) หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	312,000	-	-	312,000.00	-	/			
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล2 หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	127,000	-	-	-	127,000		/		
9	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยอัลฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล18 (บริเวณแยกถนนเทศบาล9 จุดสิ้นสุดบริเวณทางเข้า โรงงานผลิตหัวแก๊ส) หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	-	426,000	-	426,000.00	-	/			ตั้งจ่ายรายการใหม่
10	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยอัลฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล9 (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	-	164,000	-	164,000.00	-	/			ตั้งจ่ายรายการใหม่
11	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยอัลฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล18 (จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนนบ้านวัด-เมืองคง จุดสิ้นสุดบริเวณ ทางเข้าสระน้ำบ้านถนนนางคลาน) หมู่ที่10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	-	430,000	-	430,000.00	-	/			ตั้งจ่ายรายการใหม่
12	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยอัลฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล15 หมู่ที่10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	662,000	-	-	662,000.00	-	/			
13	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยอัลฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล9 หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	310,000	-	-	300,000.00	10,000	/			
14	โครงการบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล10 (จุดเริ่มต้น Sta.0+250 จุดสิ้นสุด Sta.0+500) หมู่ที่9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	380,000	-	-	379,000.00	1,000	/			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเมต รภาพซอยอนามัยเก่า (จุดเริ่มต้นโครงการSta.0+040 จุดสิ้นสุด Sta.0+075) หมู่ที่15ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	107,400	-	-	92,000.00	15,400	/			
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 16 (ช่วง 2 ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10	498,000			493,000.00	5,000	/			งบเงินสะสมฯ
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถ.10 ตัดกับ ถ.11 หมู่ที่ 9	499,000			487,000.00	12,000	/			งบเงินสะสมฯ
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง คสล.ถ.10 ตัดกับถ.11 หมู่ที่ 9	310,000			308,000.00	2,000	/			งบเงินสะสมฯ
21	โครงการวางท่อระบายน้ำสระประปาบ้านวัด หมู่ที่ 9	250,000				250,000		/		งบเงินสะสมฯ
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถ.16 (ช่วงต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10	427,000			424,000.00	3,000	/			งบเงินสะสมฯ
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ถ.10 ตัด ถ.11ต่อจากถนนเดิมถึงนางนางอุไร) หมู่ที่ 9	500,000			470,000.00	30,000	/			งบเงินสะสมฯ
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถ.2 หมู่ที่ 9	150,000			150,000.00		/			งบเงินสะสมฯ
25	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติก ถ.16 หมู่ที่ 10	325,000			316,000.00	9,000	/			งบเงินสะสมฯ
26	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติก ถ.9 หมู่ที่ 9	432,000			410,000.00	22,000	/			งบเงินสะสมฯ
27	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติก ถ.20 หมู่ที่ 9	440,000			420,000.00	20,000	/			งบเงินสะสมฯ
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างฯ ถ.12 หมู่ที่ 15	34,103	7,500		41,550.24	52.76	/			
29	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างฯ ถ.9 หมู่ที่ 9	16,778	5,200		21,881.50	96.50	/			
30	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบ้านวัด-เมืองคงซอยสามัคคี 3 หมู่ที่ 15	5,602	5,800		11,318.46	83.54	/			
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถ.5 หมู่ที่ 9	10,352	6,100		16,380.63	71.37	/			
32	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถ.7 หมู่ที่ 9	14,232	6,300		20,432.72	99.28	/			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
33	โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบ้านวัด ถ.19 หมู่ที่ 9		132,372		132,371.84	0.16	/			ตั้งจ่ายรายการใหม่
	<b>รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 33 โครงการ</b>	<b>5,371,467</b>	<b>163,272</b>	<b>-</b>	<b>5,154,935.39</b>	<b>379,804</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>7.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี</b>									
	<b>7.1แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น</b>									
	<b>จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม</b>									
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีฯ	10,000	-	-	-	10,000	/			ไม่ใช้งบฯ
2	โครงการวันเทศบาล	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	10,000	-	-	-	10,000	/			ไม่ใช้งบฯ
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	10,000	-	-	-	10,000			/	โควิดฯ
5	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	10,000	-	-	-	10,000	/			ไม่ใช้งบฯ
6	โครงการพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารีของดีเมืองคงบุญกุ่มข้าวใหญ่	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
	<b>รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 7 ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 6 โครงการ</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	
	<b>8.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี</b>									
	<b>8.1 แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหาร</b>									
	<b>จัดการบ้านเมืองที่</b>									
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
2	ครุภัณฑ์การเกษตร - ปัมพ์แช่ 12 VDC ท่อ 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	2,900	-	-	-	2,900	/			
3	ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (กำลังไม่น้อยกว่า 14	-	120,000	-	120,000.00	-	/			
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	14,600	-	-	14,500.00	100	/			
5	โครงการจัดทำแผนชุมชน	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
6	โครงการส่งเสริมกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
7	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพฯ	50,000	-	50,000	-	-			/	โอนลดฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
8	โครงการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะเทศบาลตำบลเทพาลัย	20,000	-	-	20,000.00	-	/			
	<b>8.2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง</b>									
9	โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้และเจรจาไกล่เกลี่ยและการ ประนอมข้อพิพาท	10,000	-	-	-	10,000	/			ไม่ใช้งบฯ
10	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000	-	-	-	10,000	/			ไม่ใช้งบฯ
	<b>8.3แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน</b>									
11	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	100,000	50,000	71,000	57,635.10	21,364.90	/			
	<b>รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 ที่ได้มาจากแผนฯมาดำเนินการ 11โครงการ</b>	<b>222,500</b>	<b>170,000</b>	<b>121,000</b>	<b>212,135.10</b>	<b>59,365</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	<b>9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>									
	<b>9.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ</b>									
	<b>จราจรทางบก/ทางน้ำ</b>									
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	50,000	-	-	20,160.00	29,840	/			
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	10,000	-	-	-	10,000	/			ไม่ใช้งบฯ
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)	10,000	-	-	-	10,000			/	
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย	324,000	-	-	297,000.00	27,000	/			
5	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคง	20,000	-	-	20,000.00	-	/			อุดหนุนอำเภอคง/อบต.คูซาด
6	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเทพาลัย (ทบทวน)	40,000	-	-	-	40,000			/	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 9 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 6 โครงการ	454,000	-	-	337,160.00	116,840	4	0	2	
	10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน									
1	โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
2	โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยใส่ใจคัดแยก ลดปริมาณขยะ	20,000				20,000	/			ไม่ใช้งบฯ
	10.2 แนวทางการจัดการ บำรุงรักษา และการเพิ่มที่ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร									
	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000	-	-	-	5,000	/			ไม่ใช้งบฯ
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 10 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 3 โครงการ	30,000	-	-	-	30,000	3	0	0	
	รวมโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ 102 โครงการ	16,877,967	739,272	500,530	15,739,733.49	1,376,976	90	0	12	

รวมโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 102โครงการ= โครงการที่แล้วเสร็จ 90 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 , โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 12 โครงการ

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) จำนวน 481 โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ 102 โครงการ  $\times 100 = 21.21 \%$

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 481 โครงการ



|





































15,739,733.49

















