

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
	1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ									
	1.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ									
1	โครงการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5,000	-	-	-	5,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
	1.2แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน									
2	โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ (กองการประปา)	864,000	231,000	-	1,092,320.70	2,679.30	/			
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (สำนักปลัด)	270,000	270,000	-	539,308.00	692.00	/			
4	โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน	108,000	-	-	103,500.00	4,500.00	/			
5	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอาชีพประชาชน	20,000	-	-	19,870.00	130.00	/			
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว	20,000	-	-	-	20,000.00			/	
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (เกษตร)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(กองคลัง)	324,000	-	-	239,540.00	84,460.00	/			
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (กองช่าง)	324,000	-	-	324,000.00	-	/			
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามทำความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 1)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
11	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามทำความสะอาดถนนเทศบาล 1 จุดที่ 8)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
12	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามทำความสะอาดถนนเทศบาล จุดที่ 3)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
13	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามทำความสะอาดถนนเทศบาล จุดที่ 4)	108,000	-	-	104,886.00	3,114.00	/			
14	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามทำความสะอาดถนนเทศบาล จุดที่ 5)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล จุดที่ 6)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
16	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาล จุดที่ 7)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
17	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 2)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
18	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดสถานที่กำจัดขยะ)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
19	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ)	108,000	-	-	104,194.00	3,806.00	/			
20	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา แม่บ้าน)	108,000	-	-	108,000.00	-	/			
21	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย)	108,000			108,000.00	-				
22	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน(กองการศึกษา)	324,000	-	-	322,962.00	1,038.00	/			
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 22 โครงการ	3,663,000	501,000	-	4,038,580.70	125,419.30	21	0	1	
	2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา									
	2.1 แนวทางการจัดการศึกษา									
1	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	20,000	-	-	-	20,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	-	-	-	20,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่	451,025	-	100,000	337,230.00	13,795.00	/			

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวัด	827,400	-	-	810,705.00	16,695.00	/			
	2.2แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-				
	และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ	-	-	-	-	-				
5	โครงการแข่งขันกีฬา	100,000	-	63,900	-	36,100.00			/	
6	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	5,000	-	-	3,700.00	1,300.00	/			
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 6 โครงการ	1,423,425	-	163,900	1,151,635.00	107,890.00	5	0	1	
	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร									
	3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตร									
1	โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	5,000	-	-	-	5,000.00			/	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 1 โครงการ	5,000	-	-	-	5,000.00	0	0	1	
	4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกัน									
	ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข									
	4.1 แนวทางการพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้าน									
	คุณธรรม/จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น									
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	5,000	-	-	-	5,000.00	/			ไม่ใช้งบ
	4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด									
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด	20,000	10,000	-	25,190.00	4,810.00	/			
	4.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก									
	สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อHIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์									
	พัฒนาเด็กเล็ก									
3	ค่าส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000	-	-	-	20,000.00	/			ไม่ใช้งบ

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,550,000	-	120,000	4,423,700.00	6,300.00	/			
5	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,260,000	-	224,000	1,036,000.00	-	/			
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	-	-	6,000.00	6,000.00	/			
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 6 โครงการ	5,867,000	10,000	344,000	5,490,890.00	42,110.00	6	0	0	
	5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข									
	5.1 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพการรักษายาบาล									
	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชน									
1	เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	68,000	-	-	49,014.00	18,986.00	/			
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	-	-	16,500.00	13,500.00	/			
3	อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ	180,000		180,000		-			/	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 3 โครงการ	278,000	-	180,000	65,514.00	32,486.00	2	0	1	
	6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
	6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ทางระบาย น้ำและการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น									
1	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทางเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ 15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	-	111,000	-	-	111,000.00		/		ตั้งจ่ายรายการใหม่
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล10 ตัดกับถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกถนนเทศบาล10 จุดสิ้นสุดบ้านนางแก้ว อุเทน สุทธิ) หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	-	188,700	-	-	188,700.00		/		ตั้งจ่ายรายการใหม่

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล10 ตัดกับถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นา นายไย เฝียงกลาง จุดสิ้นสุดบริเวณ คสล.เดิมที่นา นางฉวีล ดอนกลาง) หมู่ที่9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	270,000	-	-	256,000.00	14,000.00	/			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล16 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิมทางลงถนนบ้านวัด-เมืองคง) หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	427,000	-	63,000	363,000.00	1,000.00	/			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล18 ซอย1 หมู่ที่10 ต. เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	234,000	-	-	217,000.00	17,000.00	/			
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ถนนเทศบาล17 บ้านถนน นางคลาน (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ที่10 ต.เทพาลัย อ.คง จ. นครราชสีมา	489,000	-	-	488,000.00	1,000.00	/			
7	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล11 (ช่วงที่1) หมู่ที่15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	498,000	-	-	497,000.00	1,000.00	/			
8	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล11 (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	-	428,000	-	-	428,000.00	/			ตั้งจ่ายรายการใหม่
9	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล12 (จุดเริ่มต้นบริเวณถนนทางเข้าบ้านพักครูโรงเรียนชุมชนบ้านวัด จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางรี พิรักษา) หมู่ที่10 ต.เทพาลัย อ.คง จ. นครราชสีมา	-	500,000	-	-	500,000.00	/			ตั้งจ่ายรายการใหม่
10	โครงการบูรณะงานางผิวจราจรคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล18 ไปบ้านมะค่า (จุดเริ่มต้นSta.0+148 จุดสิ้นสุดSta.0+266) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	384,000	-	-	384,000.00	6,000.00	/			
11	โครงการตีเส้นจราจรบนผิวทางในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย	70,000	-	70,000	-	-			/	

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 10 ตัดกับถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นา นางอุไรวรรณ ชำนิнок จุดสิ้นสุดบริเวณแยกถนนลำละเลิง) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	135,000			125,000.00	6,250.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
13	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	88,000			87,000.00	4,350.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
14	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	500,000			493,000.00	24,650.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
15	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 (จุดเริ่มต้นบริเวณทางเข้าโรงงานผลิตหัวแก๊สต่อจากถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดเขตเทศบาล) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	378,000			376,500.00	18,825.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
16	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 (จุดเริ่มต้นบริเวณทางลงถนนบ้านวัด-เมืองคง จุดสิ้นสุดบริเวณที่นานางน้ำอ้อย แดงประดับ) หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	363,000			361,500.00	18,075.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
17	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	499,000			497,000.00	18,075.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
18	โครงการก่อสร้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	236,000			224,200.00	11,800.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
19	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา โดยวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปาจุดเริ่มต้นจากสระน้ำวัดบ้านวัด จุดสิ้นสุดถนนบ้านวัด-เมืองคง บริเวณบ้านนายโพธิ์ ภาพนอก หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	487,400			452,000.00	22,600.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
20	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา โดยวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปาจุดเริ่มต้นจากถนนเทศบาล 6 จุดสิ้นสุดถนนเทศบาล 18 บริเวณบ้านนายสำเรียง เขียงกลาง หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	493,800			492,500.00	24,625.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
21	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา โดยวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปาจุดเริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนนเทศบาล 12 จุดสิ้นสุดถนนบ้านวัด-เมืองคง บริเวณบ้านนายปรมัตถ์ ไยทองหมู่ที่ 15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	401,700				401,700.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
22	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา โดยวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปาจุดเริ่มต้นจากถนนเทศบาล 16 บริเวณแยกถนนบ้านวัด-เมืองคง จุดสิ้นสุดถนนถนนเทศบาล 15 บริเวณบ้านนายประเสริฐ เขมา หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	496,000				496,000.00	/			งบจ่ายขาดเงินสะสม
23	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย	2,321,600			420,000.00	1,901,600.00		/		งบเงินอุดหนุนฯ

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้และเจรจาไกล่เกลี่ยและการ ประนอมข้อพิพาท	10,000	-	5,000	-	5,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000	-	-	-	10,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
	8.3แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน									
8	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	20,000	-	-	-	20,000.00			/	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 8 โครงการ	120,000	-	35,000	21,925.00	63,075.00	6	0	2	
	9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน									
	9.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ									
	จราจรทางบก/ทางน้ำ									
1	โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากรถยนต์บนท้องถนน	40,000	-	-	23,304.00	16,696.00	/			
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	10,000	-	-	-	10,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)	10,000	-	-	-	10,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย	162,000	162,000	-	324,000.00	-	/			
5	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคง	20,000	-	-	19,746.13	253.87	/			อุดหนุนอำเภอคง
6	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเทพาลัย (ทบทวน)	10,000	-	-	-	10,000.00			/	
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 9 ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ 6 โครงการ	252,000	162,000	-	367,050.13	46,949.87	5	0	1	

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
	10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน									
1	โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000	15,000	-	12,345.00	7,655.00	/			
2	โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยใส่ใจคัดแยก ลดปริมาณขยะ	20,000	-	-	-	20,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
	10.2 แนวทางการจัดการ บำรุงรักษา และการเพิ่มที่ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร									
	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000	-	-	-	5,000.00	/			ไม่ใช้งบฯ
	รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 10 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 3 โครงการ	30,000	15,000	-	12,345.00	32,655.00	3	0	0	
	รวมโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ 84 โครงการ	20,419,925	1,915,700	860,900	16,886,479.83	4,701,995.17	69	7	8	

รวมโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 84 โครงการ= โครงการที่แล้วเสร็จ 69 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 , โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 8 โครงการ

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 423 โครงการ

$$\frac{\text{โครงการที่ได้ดำเนินการ 84 โครงการ}}{\text{โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 423 โครงการ}} \times 100 = 19.85 \%$$

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 423 โครงการ

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
--------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------	-------------	---------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	----------

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนธันวาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
--------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------	-------------	---------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	----------

5

5

5

15

16,886,479.83

|

